



Guayaquil,

Ref: Informe aprobado el 2010-06-17

Señor
GERENTE GENERAL
AUTORIDAD AEROPÓRTUARIA DE GUAYAQUIL
FUNDACIÓN DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
Guayaquil

De mi consideración:

Hemos efectuado el examen especial de ingeniería "a varias obras contratadas por Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil-Fundación de la M.I. Municipalidad de Guayaquil", por el período comprendido entre el 2 de mayo de 2005 y el 15 de junio de 2009.

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter obligatorio.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,
Por el Contralor General del Estado,

Ing. Com. Rosa Terreros Caicedo
DIRECTORA DE LA REGIONAL 1.

**INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A VARIAS OBRAS
CONTRATADAS POR LA AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL –
FUNDACION DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

1.1. Motivo del examen.

El presente examen especial de ingeniería a varias obras contratadas por Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil - Fundación de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, se realiza con cargo a imprevistos del plan operativo de control del 2009, de la Unidad de Auditoría de Proyectos y Ambiental, de la Dirección Regional 1 de la Contraloría General del Estado, para lo cual se emitió la orden de trabajo No. DR1UAPA 002409 del 2 de junio del 2009, de conformidad con la autorización del Subcontralor General del Estado constante en el oficio 07612- DPEI de abril 23 del 2009.

1.2. Objetivos del examen.

- Evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.
- Evaluar el grado de cumplimiento de la normatividad implementada por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil dentro del proceso precontractual, contractual y ejecución de los contratos analizados.
- Verificar el cumplimiento de los estudios, planos, diseños y especificaciones técnicas en la ejecución de las obras contratadas.
- Evaluar la eficiencia y efectividad del sistema de control adoptado por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, en la ejecución de las obras.

1.3. Alcance del examen.

El período examinado comprende desde el 2 de mayo del 2005, al 15 de junio del 2009. El alcance del examen comprende el análisis de las siguientes obras contratadas dentro del período analizado:

Manzan
Dos

No	Objeto	Contratista	Fecha	Monto(USD)
1	Trabajos de excavación y desalojo, relleno compactado con préstamo importado y base clase 1, riego de liga y excavación para canal de drenaje de aguas lluvias terreno para instalación estación AWOS en Daular.	Ing. Francisco García Aguirre	16 Sept. 2005	29 623,38
2	Trabajos de construcción de obras civiles para la instalación del parque meteorológico en terrenos del nuevo aeropuerto de Guayaquil en Daular.	Ing. Juan Aguirre Chonillo	10 Nov. 2005	45 828,33
3	Traslado y reconstrucción del hangar aeropolicial dentro del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Guayaquil	Inmomariuxi C.A.	05 abril 2006	321 849,36
3.1.	Convenio de pago por trabajos ejecutados correspondientes a rubros no contemplados en el contrato: Traslado y reconstrucción del hangar aeropolicial dentro del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Guayaquil.	Inmomariuxi C.A.	23 Oct. 2006	135 335,12
4	Trabajos de desbroce y limpieza franja perimetral Daular. Nivelación de vía perimetral de 4,00 de ancho por 18,2 Km de largo. Trabajos en vía interna del terreno. Mejoramiento y desbroce costado en desnivel, nivelación de vía y aplicación de matamaleza.	KEMOIL S.A.	13 junio 2006	23 082,80
5	Limpieza, desbroce, desbosque del perímetro del terreno en Daular y reconfiguración con material pétreo del camino principal de dicho predio.	Ing. Roberto Navarro Scaldaferrri.	21 Dic. 2007	57 176,34
5.1.	Adendum (acta de obras adicionales) al contrato de limpieza, desbroce, desbosque del perímetro del terreno en Daular y reconfiguración con material pétreo del camino principal de dicho predio.	Ing. Roberto Navarro Scaldaferrri.	20 mayo 2008	30 336,00
6	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable compacta y exclusiva para el centro poblado Daular	Ing. Iván Cepeda Alvarado	15 Dic. 2008	226 905,39
7	Contrato de ejecución de obra consistente en dos canchas tipo de uso múltiple y dos módulos de graderíos cubiertos con estil panel en el sector de Chongón.	Ing. Jorge Isaac Viteri Vera	15 abril 2009	88 486,14
8	Contrato de ejecución de obra consistente en dos canchas tipo de uso múltiple y dos módulos de graderíos cubiertos con estil panel en los sectores de Safando y Puerto Hondo.	Ing. Epsilon Ruiz Nieto	15 abril 2009	90 284,74
9	Contrato de ejecución de obra consistente en dos canchas tipo de uso múltiple y dos módulos de graderíos cubiertos con estil panel en los sectores de San Jerónimo 1 y San Jerónimo 2.	Ing. José Luis Hidalgo Pazmiño	15 abril 2009	90 096,96
			TOTAL	1 139 004,56

Mano
Eres

1.4. Base legal

Mediante Acuerdo Ministerial número cero sesenta y cinco del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, expedido el diecisiete de octubre de dos mil y publicado en el Registro Oficial número doscientos diez del veintitrés de noviembre de dos mil, se aprobó el estatuto de la fundación: "Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la M. I. Municipalidad de Guayaquil" y se le concedió personería jurídica como un organismo de derecho privado, sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Guayaquil., teniendo como fines esenciales según lo especifica el artículo cuarto de su estatuto, la transformación, mejoramiento, remodelación, administración y mantenimiento del Aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil y sus instalaciones; y la Construcción, administración y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional del cantón Guayaquil. Cabe mencionar que la terminal aeroportuaria de Guayaquil, conocida anteriormente como Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, fue reinaugurada en un nuevo edificio e instalaciones el 27 de julio de 2006, con el nombre de Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en honor al poeta y prócer guayaquileño y primer alcalde de la ciudad de Guayaquil.

1.5. Estructura orgánica de la entidad

En sesión celebrada el 30 de junio del 2004, la Asamblea General reformó los Estados de la Fundación, los cuales fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial No. 273, publicado en el Registro Oficial No. 422 de 16 de septiembre de 2004. Según lo estipula el artículo décimo tercero de las Reformas y Codificación del Estatuto de la "Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la I. Municipalidad de Guayaquil" los órganos de dirección y administración de la Fundación son:

- 1.- La Asamblea;
- 2.- El Directorio;
- 3.- El Consejo Directivo;
- 4.- El Presidente;
- 5.- El Vicepresidente; y,
- 6.- El Gerente General

En el anexo No. 1 consta el organigrama funcional de la entidad.

Manzab
cuatro

1.6. Objetivos de la entidad

1.- Vigilar continua y efectivamente el fiel cumplimiento del contrato de concesión del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

2.- Propender al desarrollo eficiente y efectivo del futuro aeroportuario de la ciudad de Guayaquil.

1.7. Montos de recursos examinados

Los montos examinados son: 1 139 004,56 USD.

1.8. Evaluación de los proyectos

1.8.1. Descripción de las obras

Contrato No. 1: La obra consiste en el mejoramiento de la vía que atraviesa los terrenos de Daular. Se ejecutaron los siguientes rubros: Excavación y desalojo de material arcillosos; relleno compactado con material de préstamo importado; relleno compactado material de base; riego de liga; excavación y desalojo para canal de drenaje para AA.LL.

Contrato No. 2: La obra consiste en la construcción del cerramiento perimetral del parque meteorológico Daular con postes de hormigón y alambre de púas; cerramiento perimetral de tubo y malla galvanizada de la estación meteorológica. Para evacuar las aguas lluvias se construyeron canales de drenaje y una alcantarilla junto a la vía de acceso.

Contrato No. 3: La obra consiste en la reubicación del hangar aeropolicial. El hangar tiene un área de 1 250 M². Es de estructura metálica, con cubierta de eternit y canalones para AA.LL. con bajantes de 4 pulgadas. El contrapiso es hormigón de cemento portland de F'c=280 Kg/cm², con malla electro soldada. Las obras interiores son de pared de bloque revocado, con cubierta de eternit, con sus respectivas instalaciones eléctricas, sanitarias y de agua potable. El galpón cuenta con un área de estacionamiento de 240 M², con capa superficial de piedra chispa y con plataforma y calle de rodaje a pista.

Maryjo
C. C. C.

Contrato No. 4: Los trabajos consisten en el desbroce y limpieza de la franja perimetral en los terreros en Daular. Nivelación de la vía perimetral de 4 M de ancho, por 18,2 Km de largo. Trabajos de mejoramiento de la vía interna que atraviesa el terreno de Daular, para lo cual se realizó el desbroce a los costados de la vía y su nivelación y aplicación de matamalezas.

Contrato No. 5: La obra consiste en la limpieza, desbroce, desbosque del perímetro del terreno en Daular y reconfiguración con material pétreo del camino principal de dicho predio.

Contrato No. 6: La obra consiste en la construcción de la planta de tratamiento de agua potable compacta y exclusiva para el centro poblado Daular.

Contrato No. 7, 8 y 9: Las obras consisten en la construcción de 2 canchas de uso múltiple, en los sectores de: Chongón; Safando y Puerto Hondo; y en San Jerónimo, con sus respectivos módulos de graderíos cubiertos con steel panel.

1.8.2. Financiamiento de las obras

Las obras analizadas fueron financiadas con fondos propios de la entidad. Según certificación proporcionada por el Departamento de Contabilidad, se desprende que previa a la invitación a concursar, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, contó con la existencia de recursos financieros suficientes para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, de conformidad con lo señalado en el artículo décimo segundo del REGLAMENTO INTERNO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES.

1.8.3. Procedimientos de adjudicación de contratos

El Directorio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, en sesión celebrada el 31 de julio de 2003, aprobó el "REGLAMENTO INTERNO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES".

En el artículo tercero de dicho reglamento se establece los siguientes procedimientos precontractuales:

Manu
Sis

- a) Selección de Cotizaciones, cuando la cuantía de la contratación no supere los ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (80 000,00 USD); y,
- b) Concurso Privado de Precios, cuando la cuantía supere los ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (80 000,00 USD).

De lo analizado cabe mencionar que las obras numeradas 1, 2, 4 y 5 fueron adjudicadas mediante el procedimiento de selección de cotizaciones y las obras numeradas 3, 6, 7, 8 y 9 del alcance del examen, fueron adjudicadas mediante concurso privado de precios.

1.8.4. Principales cláusulas contractuales

En el anexo No. 2, constan las principales cláusulas de los contratos analizados.

1.8.5. Movimiento económico

En el anexo No. 3, consta el movimiento económico de los pagos realizados hasta la fecha de corte del presente examen.

1.8.6. Estado actual de las obras

Todas las obras analizadas están concluidas y prestando servicio. En el anexo No. 4, se anota el porcentaje de lo ejecutado frente a lo contratado, actas de recepción suscritas y estado actual de las obras.

1.8.7. Fiscalización y Supervisión

La fiscalización y supervisión de las obras fue realizada por la propia entidad, a través de la Dirección Técnica de la AAG, a excepción de las obras 3, 7, 8 y 9 del alcance del examen, cuya fiscalización fue contratada.

1.9. Servidores relacionados con el examen

En el anexo No. 5 se detallan los nombres, apellidos, cargos y período de gestión de los servidores relacionados con el examen.

*Maryah
Siete*

CAPÍTULO II RESULTADOS DEL EXAMEN

2.1. Evaluación del cumplimiento de recomendaciones

En el anterior examen especial de ingeniería practicado por la Contraloría General del Estado a varias obras contratadas por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, por el período comprendido entre el 11 de julio del 2002, al 30 de abril del 2005, se recomendó lo siguiente:

"...El Gerente General de Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, Fundación de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, dispondrá;

- *Que se cree un formato para la realización de las actas provisionales y definitivas, las mismas que contengan la mayor información, los antecedentes deberán informar los por menores ocurridos en la ejecución de la obra como son creación de contratos complementarios, paralizaciones de obras, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, en la liquidación económica deberá detallarse la misma con sus respectivos descuentos de ley, la liquidación de plazos contendrá las prórrogas o ampliaciones de plazos concedidas con sus respectivas fechas y período y multas si las hubiere, cumplimiento de las obligaciones contractuales, panillas pendientes de pago, y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria..."*

Del análisis a los documentos proporcionados por la Fundación, se observa que dicha recomendación fue implementada en forma parcial:

Las obras numeradas 1, 2 y 4 no tienen actas de recepción, solo existe el informe de fiscalización, sobre la culminación de los trabajos ejecutados por el contratista.

La obra numerada 3, tiene actas de recepción provisional y definitiva de conformidad con la recomendación formulada.

En los contratos de obra numerados 5 y 6, no existe cláusula sobre las recepciones de obra, sin embargo las obras tienen una sola acta de recepción.

*Ibarra
Dcho*

En los contratos de obra numerados 7, 8 y 9 en la cláusula DÉCIMA TERCERA: ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA.- se estipula en forma general que la entrega recepción de la obra se la realizará una vez culminados los trabajos a satisfacción de la entidad, sin especificar las dos recepciones, una provisional y otra definitiva. En la actualidad las obras están terminadas y fueron recibidas por la entidad.


Conclusión

El Gerente General de Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, al no tomar las medidas necesarias para que se implemente la recomendación efectuada por Contraloría sobre las actas de recepción provisional y definitiva inobservó lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.


Recomendación

El Gerente General deberá implementar de manera obligatoria en los contratos de ejecución de obras la realización de dos recepciones, una provisional y otra definitiva, en los períodos y términos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

*Manojo
Rosa*


Ing. Com. Rosa Terreros Caicedo
DIRECTORA DE LA REGIONAL 1

Anexo No. 1: Organigrama funcional de Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil



Anexo No. 2: Principales cláusulas contractuales. Página 1/2

No	Objeto	Contratista	Fecha	Monto(USD)	Plazo	Forma de pago	Garantías	Multa
1	Requerimiento (Orden de trabajo): Trabajos de excavación y desalajo, relleno compactado con préstamo importado y base clase 1 y riego de liga y excavación para canal de drenaje de aguas lluvias terreno para instalación estación AWOS en Daular.	Ing. Francisco García Aguirre	16 Sept. 2005	29 623,38	12 días laborables	100 % finalizar los trabajos		
2	Requerimiento (Orden de trabajo): Construcción de obras civiles para la instalación del parque meteorológico en terrenos del nuevo aeropuerto de Guayaquil en Daular.	Ing. Juan Aguirre Chonillo	10 Nov. 2005	45 828,33	20 días laborables	50% anticipo 50% Planillas	Las de Ley	
3	Traslado y reconstrucción del hangar aeropolicial dentro del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Guayaquil.	Inmomatixi C.A.	05 abril 2006	321 849,36	60 días a partir de la suscripción	50% anticipo 50% Planillas	Las de Ley	0,25 % por día de mora
3.1.	Convenio de pago por trabajos ejecutados correspondientes a rubros no contemplados en el contrato: Traslado y reconstrucción del hangar aeropolicial dentro del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Guayaquil.	Inmomatixi C.A.	23 Oct. 2006	135 335,12				
4	Requerimiento (Orden de Trabajo): Desbroce y limpieza franja perimetral Daular. Nivelación de 4 m para vía perimetral por 18,2 Km de largo. Trabajos en vía interna del terreno. Mejoramiento y desbroce costado en desnivel, mejoramiento el nivel de vía y aplicación de mata maleza.	KEMOIL S.A.	13 junio 2006	23 082,80	20 días laborables	30% anticipo 70% Planillas	Las de Ley	

Anexo No. 2: Principales cláusulas contractuales. Página 2/2

No	Objeto	Contratista	Fecha	Monto (USD)	Plazo	Forma de Pago	Garantías	Multas
5	Requerimiento (Orden de Trabajo): Limpieza, desbroce, desbosque del perímetro del terreno en Daular y reconformación con material pétreo del camino principal de dicho predio.	Ing. Roberto Navarro Scaldaferrì.	21 Dic. 2007	57 176,34	45 días a partir de la entrega del anticipo	50% anticipo 50% Planillas	Las de Ley	---
5.1.	Adendum (acta de obras adicionales): Limpieza, desbroce, desbosque del perímetro del terreno en Daular y reconformación con material pétreo del camino principal de dicho predio.	Ing. Roberto Navarro Scaldaferrì.	20 mayo 2008	30 336,00	30 días a partir de la entrega del anticipo	50% anticipo 50% Planillas	Las de Ley	---
6	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable compacta y exclusiva para el centro poblado Daular	Ing. Iván Cepeda Alvarado	15 Dic. 2008	226 905,39	120 días a partir de la entrega del anticipo	60% anticipo 40% Planillas	Las de Ley	---
7	Contrato de ejecución de obra consistente en dos canchas tipo de uso múltiple y dos módulos de graderíos cubiertos con estil panel en el sector de Chongón.	Ing. Jorge Isaac Viteri Vera	15 abril 2009	88 486,14	9 semanas	30% anticipo 70% Planillas	Las de Ley	0,25 % por día de mora
8	Contrato de ejecución de obra consistente en dos canchas tipo de uso múltiple y dos módulos de graderíos cubiertos con estil panel en los sectores de Safando y Puerto Hondo.	Ing. Epsilon Ruiz Nieto	15 abril 2009	90 284,74	9 semanas	30% anticipo 70% Planillas	Las de Ley	0,25 % por día de mora
9	Contrato de ejecución de obra consistente en dos canchas tipo de uso múltiple y dos módulos de graderíos cubiertos con estil panel en los sectores de San Jerónimo 1 y San Jerónimo 2.	Ing. José Luis Hidalgo Pazmiño	15 abril 2009	90 096,96	9 semanas	30% anticipo 70% Planillas	Las de Ley	0,25 % por día de mora

Anexo. 3: Movimiento Económico . Pag. 1/2

No.	Valor Contrato	Concepto de Pago	Valor Planillas	12% IVA	Total Facturado	Descuentos					Valor a recibir
						Anticipo	10% F. Gar.	1% Procur.	1% Imp. R	Ret. IVA	
1	29.623,38	Trabajos P. Única	25.537,40	3.064,49	28.601,89	0,00	0,00	0,00	255,37	3.064,49	25.282,02
		Honorarios P. Única	4.085,98	490,32	4.576,30	0,00	0,00	0,00	326,88	490,32	3.759,10
		TOTAL	29.623,38	3.554,81	33.178,19	0,00	0,00	0,00	582,25	3.554,81	29.041,12
2	45.828,33	Anticipo	22.914,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.914,16
		Trabajos P1	20.090,80	2.410,90	22.501,70	0,00	0,00	0,00	200,91	723,27	0,00
		Honorarios P1	3.415,44	409,85	3.825,29	0,00	0,00	0,00	273,24	409,85	0,00
		Total Planilla 1	23.506,24	2.820,75	26.326,99	0,00	0,00	0,00	474,14	1.133,12	1.805,56
		Trabajos P2	23.030,17	2.763,62	25.793,79	0,00	0,00	0,00	230,30	829,09	0,00
		Honorarios P2	3.915,12	469,81	4.384,93	0,00	0,00	313,21	469,81	0,00	
		Total Planilla 2	26.945,29	3.233,43	30.178,72	0,00	0,00	543,51	1.298,90	28.336,31	
		TOTAL	50.451,53	6.054,18	56.505,71	22.914,16	0,00	1.017,65	2.432,02	30.141,88	
3	321.849,36	Anticipo	180.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.235,64
		Planilla 1 Av. Obra	29.217,08	3.506,05	32.723,13	16.361,57	0,00	292,17	292,17	0,00	15.777,22
		Planilla 2 Av. Obra	66.969,50	8.036,34	75.005,84	37.502,92	0,00	669,70	669,70	0,00	36.163,53
		Planilla 3 Av. Obra	115.039,79	13.804,77	128.844,56	64.422,28	0,00	1.150,40	1.150,40	0,00	62.121,49
		Planilla 4 Av. Obra	89.121,41	10.694,57	99.815,98	49.907,99	0,00	891,21	891,21	0,00	48.125,56
		Planilla 5 Av. Obra	19.621,91	2.354,63	21.976,54	12.040,89	0,00	196,22	196,22	0,00	9.543,21
		Total Cont. Principal	319.969,69	38.396,36	358.366,05	180.235,65	0,00	3.199,70	3.199,70	171.731,01	
3.1	135.335,12	Planilla 1 Adicional	19.301,55	2.316,19	21.617,74	0,00	1.930,16	0,00	193,02	0,00	19.494,57
		Planilla 2 Adicional	15.595,46	1.871,46	17.466,92	0,00	1.559,55	0,00	155,95	0,00	15.751,41
		Planilla 3 Adicional	71.894,01	8.627,28	80.521,29	0,00	0,00	718,94	718,94	0,00	79.083,41
		Planilla 4 Adicional	35.475,88	4.257,11	39.732,99	0,00	0,00	354,76	354,76	0,00	39.023,47
		Planilla 5 Adicional	27.965,23	3.355,83	31.321,06	0,00	0,00	628,62	279,65	0,00	30.412,79
		Total Adendum	170.232,13	20.427,86	190.659,99	0,00	3.489,71	1.702,32	1.702,32	183.765,64	
		TOTAL	490.201,82	58.824,22	549.026,04	180.235,65	3.489,71	4.902,02	4.902,02	382.084,13	
4	23.082,80	Anticipo	7.755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.141,88
		TOTAL	23.277,80	2.793,34	26.071,14	7.755,82	0,00	0,00	232,78	1.955,34	16.127,20

Anexo No. 3: Movimiento Económico. Pag. 2/2

No.	Valor Contrato	Concepto de Pago	Valor planillas	12% IVA	Total Facturado	Descuentos				Valor a recibir	
						Anticipo	10% F. Gar.	1% Procur.	1% Imp. R.		Ret. IVA
5	57.176,34	Anticipo Planilla1 Av. Obra Planilla2 Av. Obra Total Cont. Principal	28.588,17 45.875,83 11.296,53 57.172,36	0,00 5.505,10 1.355,80 6.860,90	0,00 51.380,93 12.652,33 64.033,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 917,52 112,97 1.030,49	0,00 5.505,10 1.355,80 6.860,90	28.588,17 22.020,40 5.533,30 27.553,70
5.1.	30.336,00	Anticipo T. Adendum: P. Adic. TOTAL	15.168,00 30.271,24 87.443,60	0,00 3.632,55 10.493,45	0,00 38.903,79 97.937,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.421,69 3.452,18	0,00 3.632,55 10.493,45	15.168,00 12.681,55 40.235,25
6	226.905,39	Anticipo Planilla 1 Av. Obra Planilla 2 Av. Obra TOTAL	136.143,23 204.929,08 40.650,02 245.579,10	0,00 24.591,49 4.878,00 29.469,49	0,00 229.520,57 45.528,02 275.048,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.049,29 406,50 2.455,79	0,00 17.214,04 3.414,60 20.628,64	0,00 87.299,80 28.521,14 115.820,94
7	88.486,14	Anticipo TOTAL	26.545,64 88.486,14	0,00 10.618,34	0,00 99.104,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 884,86	0,00 7.432,84	26.545,64 64.241,14
8	90.284,74	Anticipo TOTAL	27.085,42 90.284,74	0,00 10.834,17	0,00 101.118,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 902,85	0,00 7.583,92	27.085,42 65.546,72
9	90.096,96	Anticipo TOTAL	27.029,08 90.096,96	0,00 10.811,64	0,00 100.908,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 900,97	0,00 7.568,14	27.029,08 65.410,40

Anexo No. 4: Estado actual de las obras. Pág. 1/2

No	OBJETO	MONTO(USD) CONTRATADO	MONTO (USD) CANCELADO	% AVANCE DE OBRA	ACTAS DE RECEPCIÓN		ESTADO DE LAS OBRAS
					PROVISIONAL	DEFINITIVA	
1	Trabajos de excavación y desaljeo, relleno compactado con préstamo importado y base clase 1 y riego de liga y excavación para canal de drenaje de aguas lluvias terreno para instalación estación AWOS en Daular.	29 623,38	29 623,38	100,00 %		Hay un informe de terminación de los trabajos . Octubre 25 de 2005	Terminada
2	Trabajos de construcción de obras civiles para la instalación del parque meteorológico en terrenos del nuevo aeropuerto de Guayaquil en Daular.	45 828,33	50 451,53	110,09 %		Hay informe de terminación de los trabajos febrero 20 de 2005	Terminada
3	Traslado y reconstrucción del hangar aeropolicial dentro del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Guayaquil.	321 849,36	319 969,69	100,59 %	11 Sept. 2006	22 mayo 2007	Terminada
3.1.	Adendum: Convenio de pago por trabajos ejecutados correspondientes a rubros no contemplados en el contrato: Traslado y reconstrucción del hangar aeropolicial dentro del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Guayaquil.	135 335,12	170 232,13	125,79 %	21 Nov. 2006	22 mayo 2007	Terminada
4	Trabajos de desbroce y limpieza franja perimetral Daular. Nivelación de 4 m para vía interna por 18,2 Km de largo. Trabajos en desbroce costado en desnivel, mejoramiento el nivel de vía y aplicación de matamaleza.	23 082,80	23 277,80	125,79 %		Hay un informe de terminación de los trabajos julio 26 de 2005	Terminada

Anexo No. 4: Estado actual de las obras. Pág. 2/2

No	OBJETO	MONTO(USD) CONTRATADO	MONTO (USD) CANCELADO	% AVANCE DE OBRA	ACTAS DE RECEPCIÓN		ESTADO DE LAS OBRAS
					PROVISIONAL	DEFINITIVA	
5	Limpieza, desbroce, desbroque del perímetro del terreno en Daular y reconformación con material pétreo del camino principal de dicho predio.	57 176,34	57 172,36	99,99 %		Hay una sola recepción suscrita el 30 julio 2008	Terminada
5.1.	Adendum (obras adicionales) contrato de limpieza, desbroce, desbroque del perímetro del terreno en Daular y reconformación con material pétreo del camino principal de dicho predio	30 336,00	30 271,24	99,77 %			
6	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable compacta y exclusiva para el centro poblado Daular	226 905,39	245 579,10	108,23 %		La recepción está en proceso	Terminada. Se está realizando los trámites para empatarese con la tubería de abastecimiento de agua administrada por CEDEGE.
7	Contrato de ejecución de obra consistente en dos canchas tipo de uso múltiple y dos módulos de graderíos cubiertos con estil panel en el sector de Chongón.	88 486,14	88 486,14	100,00 %		Se recibió la obra el 13 de agosto del 2009, sin especificar si es provisional o definitiva.	Terminada
8	Contrato de ejecución de obra consistente en dos canchas tipo de uso múltiple y dos módulos de graderíos cubiertos con estil panel en los sectores de Safando y Puerto Hondo.	90 284,74	90 284,74	100,00 %		Se recibió la obra el 13 de agosto del 2009, sin especificar si es provisional o definitiva.	Terminada
9	Contrato de ejecución de obra consistente en dos canchas tipo de uso múltiple y dos módulos de graderíos cubiertos con estil panel en los sectores de San Jerónimo 1 y San Jerónimo 2.	90 096,96	90 096,96	100,00 %		Se recibió la obra el 24 de septiembre del 2009, sin especificar si es provisional o definitiva.	Terminada



AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL
GUATEMALA
FUNDACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LA POBREZA

Anexo No. 5: Servidores Relacionados con el Examen

NOMINA DEL PERSONAL

Nombres y Apellidos	Cargo	N. Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Salida	Dirección	Telefono
Alvarado Llanos Lilian Carolina, Ab.	Asistente Legal	0917666737	oct-03		Base Naval Sur, Bloque 4, Dpto. 13	091832896
De la A Gonzales Pablo Moises	Auxiliar de Archivo	0920213972	sep-04		Cdla. San Eduardo, Mz 12, solar 18	2207457 - 091831875
Cabrera Alcivar Felix Xavier, Ing.	Ingeniero Aeroportuario General	0903361285	jun-04		Cdla. Acuarela del Río, Mz 1148, villa 2	22446689 - 091514258
Canera del Río Jose Luis Econ.	Presidente Directorio	0900357780	ago-05		Cdla Cimas Bim Bam Bum	2207664
Castelblanco Zamora Rodrigo Andrés, Ab.	Asesor Legal	0911963288	mar-07	abr-08	Cdla. La Puntilla, Av. Primera Norte No. 304	2836101 - 092289274
Cedeño Moteles María del Carmen	Asistente Gerencia y Consejo Directivo	1302634207	jul-03		Puerto Azul, Mz. B8, Solar 4	2871187 - 091832897
Cedeño Andrade Wendy Mercedes, Anals.	Analista de Sist. De Computación y Aeroportuarios	0916652977	abr-04		Ciudad Celeste La Serena Mz. 4 Villa 23	097507868
Martinez Yagual Teodoro	Controlador Obra	0908619851	nov-04		Cdla Recinto Daular Parroquia Chongon	2529158
Econ. Jorge Mejía Zunino	Asistente Aeroportuario Lado Tierra	0903351302	oct-07		Mirtos No. 908 y Higueras	28866515
Munillo Escandon William Bismark	Asistente Administrativo	0908064629	oct-03		Cdla. Abel Gilbert III, Mz B42, villa 24, Durán	2802217 - 091518092
Paredes Yulee Roberto Alejandro, Atr.	Supervisor Aeroportuario Lado Tierra	0906127980	ene-05		La Garzoa, Mz 77, villa 21	2274702 - 091832895
Rade Quevedo Mark Adrián, Ledo.	Supervisor Aeroportuario Lado Aire	0909069122	ene-05		Urb. Via al Sol, Km 14.5 Via Costa, Mz. 574 V. 15	091832096
Romero Sangster Nicolás Eduardo, Ing.	Gerente General	0903243426	oct-02		Urb. Vista al Río, Conj. Residencial Vista 1, Villa 3	2831836 - 091514047
Jorge Romero Toro	Asistente Aeroportuario Lado Aire	902980051	may-08		Urb. Puerto Azul mzna. A-10 Villa No. 1	2870836 099447663
Solórzano Jiménez Glendá Alexandra	Contadora General	0911081354	nov-05		Sauces 9, Mz L13 Villa 24	2646196 - 099772141
Tamayo Vallejo Yomar Maria	Asistente de Personal	0905794368	oct-03		Urdesa Central, Diagonal 311 y Bálсамos	2389514 - 099183825
Vera Barzola Johnny Plutarco, Ing.	Auditor	901795914	oct-02		Cdla Santa Adriana Mz. R. Villa 1	2255058 - 091831877
Velaz Jurado Claudia Sophia	Auxiliar Administrativo	1309547949	ene-07		Portón Lomas de Urdesa Edif. Sevilla 1 dpto.3-A	2388265 - 092266200